



Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48, Párrafo Cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, el **H. Ayuntamiento Constitucional de Jiménez, Michoacán**, pone a disposición de sus habitantes, informe sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMD-FONDO III).

PROYECTOS  
SER. TRIMESTRE 2022

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2022	MIC220202069628	Proyecto inversión	805,803.95	{ff1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 805803.95, modificado: 805803.95)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE EN LA CALLE NIÑOS HÉROES - 20231	Michoacán Ocampo	de Jiménez	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio Jiménez	de 20231	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta: 623.0, meta_modificada: 623.0)}	{geo1: (cve_municipio: 44, localidad: 17, direccion: CALLE NIÑOS HÉROES RANCHERIA EL ZAPOTE, 58794 EL ZAPOTE, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS LAGOS Y CALLE BUENAVISTA, CALLE LAS PALMAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE MUNIC, lon-101.84369002, lat: 19.95531629)}	09-03-2022	29-03-2022	805,803.95	805,803.95	805,803.95	805,803.95	805,803.95	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: M.MDOP/AD/001/2022, contratista: CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto: 805803.95, importe_modificado: 805803.95)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 623.0)}	Terminado	Validado avances
2022	MIC220202069657	Proyecto inversión	2,562,895.61	{ff1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2562895.61, modificado: 2562895.61)}	MANTENIMIENTO DE CAMINO ASFALTICO EN JIMÉNEZ ACCESO A LA LOCALIDAD DE CALURIO DE LA RINCONADA SEGUNDA ETAPA - 20358	Michoacán Ocampo	de Jiménez	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio Jiménez	de 20358	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta: 8897.0, meta_modificada: 8897.0)}	{geo1: (cve_municipio: 44, localidad: 3, direccion: CALLE MORELOS RANCHERIA CALURIO DE LA RINCONADA, 58788 CALURIO DE LA RINCONADA, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE JOSE ORTIZ, CALLE MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CALUR, lon-101.84670112, lat: 19.92020183)}	21-03-2022	04-05-2022	2,562,895.61	2,562,895.61	2,562,895.61	2,562,895.61	2,562,895.61	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: M.MDOP/FAISM/R/001/2022, contratista: PEDRO MORENO HEREDIA, convocante: MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto: 2562895.61, importe_modificado: 2562895.61)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 8897.0)}	Terminado	Validado avances
2022	MIC220202069700	Proyecto inversión	536,182.80	{ff1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 536182.8, modificado: 536182.8)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO EN LA CALLE JUSTO SIERRA - 20844	Michoacán Ocampo	de Jiménez	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio Jiménez	de 20844	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta: 529.0, meta_modificada: 529.0)}	{geo1: (cve_municipio: 44, localidad: 14, direccion: CALLE JUSTO SIERRA RANCHERIA EL RANCHITO, 58785 EL RANCHITO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR MIGUEL SILVA Y CALLE VIRREY DE MENDOZA, CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALEL JUSTO SIERRA DE LA CO, lon-101.75085294, lat: 19.93032826)}	21-03-2022	09-04-2022	536,182.80	536,182.80	536,182.80	536,182.80	536,182.80	{cto1: (tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 116601, contratista: convocante: MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto: 536182.8, importe_modificado: 536182.8)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 529.0)}	Terminado	Validado avances
2022	MIC220202069630	Proyecto inversión	167,985.01	{ff1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 167985.01, modificado: 167985.01)}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ EN COL. J MUJICA DE VILLA JIMÉNEZ - 20244	Michoacán Ocampo	de Jiménez	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio Jiménez	de 20244	{meta1: (unidad_medida Pozo(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}	{geo1: (cve_municipio: 44, localidad: 1, direccion: AVENIDA PRIMERO DE MAYO COLONIA MUJICA, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CANTERA Y CALLE MARMOL, CALLE OBSIDIANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PERLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon-101.73332201, lat: 19.92670343)}	14-03-2022	28-03-2022	167,985.01	167,985.01	167,985.01	167,985.01	167,985.01	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: M.MDOP/FAISMUN/AD/002/2022, contratista: HUMBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ, convocante: MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto: 167985.01, importe_modificado: 167985.01)}	{meta1: (unidad_medida: Pozo(s), avance: 1.0)}	Terminado	Validado avances
2022	MIC220202069680	Proyecto inversión	74,990.01	{ff1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 74990.01, modificado: 74990.01)}	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO BÁSICO DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ EN LA LOCALIDAD DE ZIPIMEO EN LA ESC. PRIM. EL NIÑO CAMPESINO - 20510	Michoacán Ocampo	de Jiménez	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Educación	Municipio Jiménez	de 20510	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta: 54.0, meta_modificada: 54.0)}	{geo1: (cve_municipio: 44, localidad: 19, direccion: CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA ZIPIMEO, 58782 ZIPIMEO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA ESC. PRIM. EL NIÑO CAMPESINO DE, lon-101.76779618, lat: 19.92478532)}	28-03-2022	02-04-2022	74,990.01	74,990.01	74,990.01	74,990.01	74,990.01	{cto1: (tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 121751, contratista: convocante: MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto: 74990.01, importe_modificado: 74990.01)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 54.0)}	Terminado	Validado avances

*[Handwritten signature]*  
**MICHOACÁN DE OCAMPO SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIMÉNEZ  
 2021-2024

**MICHOACÁN DE OCAMPO CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIMÉNEZ  
 2021-2024

*[Handwritten signature]*  
**MICHOACÁN DE OCAMPO TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIMÉNEZ  
 2021-2024

*[Handwritten signature]*  
**MICHOACÁN DE OCAMPO PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIMÉNEZ  
 2021-2024

*[Handwritten signature]*  
**MICHOACÁN DE OCAMPO OBRAS PÚBLICAS**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIMÉNEZ  
 2021-2024



Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48, Párrafo Cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, el **H. Ayuntamiento Constitucional de Jiménez, Michoacán**, pone a disposición de sus habitantes, informe sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF-FONDO III).

PROYECTOS  
3ER. TRIMESTRE 2022

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2022	MIC220302106393	Proyecto de inversión	60,000.00	{#f1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 60000.0, modificado: 60000.0)}	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS DE VILLA JIMÉNEZ, CALLE 5 DE FEBRERO - 67882	Michoacán de Ocampo	de Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Jiménez	de 67882	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta: 237.0, meta_modificada: 237.0)}	{geo1: (cve_municipio 44, localidad 1, direccion CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 58780 VILLA JIMÉNEZ, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA LAZA, lon-101 75263712, lat: 19.91891184)}	31-05-2022	04-06-2022	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	{cto1: (tipo_obra Administración directa, numero_contrato: 121753, contratista: convocante MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACÁN, monto: 60000.0, importe_modificado: 60000.0)}	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance: 237.0)}	Terminado	Validado avances
2022	MIC220302106383	Proyecto de inversión	119,987.89	{#f1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 119987.89, modificado: 119987.89)}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO CALLE JUSTO SIERRA - 67804	Michoacán de Ocampo	de Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Jiménez	de 67804	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta: 157.0, meta_modificada: 157.0)}	{geo1: (cve_municipio 44, localidad 14, direccion CALLE JUSTO SIERRA RANCHERIA EL RANCHITO, 58785 EL RANCHITO, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO M, lon-101.7506737, lat: 19.93044609)}	27-04-2022	03-05-2022	119,987.89	119,987.89	119,987.89	119,987.89	119,987.89	{cto1: (tipo_obra Administración directa, numero_contrato: 121749, contratista: convocante MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACÁN, monto: 119987.89, importe_modificado: 119987.89)}	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance: 157.0)}	Terminado	Validado avances
2022	MIC220302114401	Proyecto de inversión	42,619.03	{#f1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 42619.03, modificado: 42619.03)}	AMPLIACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAURIO DE GUADALUPE, EN CALLE JUAN ALVAREZ - 138467	Michoacán de Ocampo	de Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Jiménez	de 138467	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta: 100.0, meta_modificada: 100.0)}	{geo1: (cve_municipio 44, localidad 2, direccion CALLE JUAN ALVAREZ PUEBLO CAURIO DE GUADALUPE CABRIO, 58788 CAURIO DE GUADALUPE (CABRIO), JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZAPAOZA Y CALLE MORELOS, CALLE NIÑO HEROES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA INTERSECCION DE LA , lon-101.85965253, lat: 19.92722905)}	03-03-2022	17-03-2022	42,619.03	42,619.03	42,619.03	42,619.03	42,619.03	{cto1: (tipo_obra Administración directa, numero_contrato: 121754, contratista: convocante MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOACÁN, monto: 42619.03, importe_modificado: 42619.03)}	{meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance: 100.0)}	Terminado	Validado avances

  
MICHOCACÁN DE OCAMPO  
**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE JIMÉNEZ  
2021-2024  
Q.F.B. MARÍA MUÑOZ LEDO VIVEROS  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
MICHOCACÁN DE OCAMPO  
**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE JIMÉNEZ  
2021-2024  
ING. RAFAEL MORALES GIL  
SINDICO MUNICIPAL

  
MICHOCACÁN DE OCAMPO  
**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE JIMÉNEZ  
2021-2024  
C. EDGAR ARMANDO PÉREZ DÍAZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
MICHOCACÁN DE OCAMPO  
**CONTRALORIA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE JIMÉNEZ  
2021-2024  
T. C. BEATRIZ GARCÍA VIGIL  
CONTRALORA MUNICIPAL

  
MICHOCACÁN DE OCAMPO  
**OBRAS PUBLICAS**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE JIMÉNEZ  
2021-2024  
C. ABEL ALCALÁ NOLASCO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS