



H. AYUNTAMIENTO  
JIMÉNEZ, MICHOACÁN

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48, Párrafo Cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, el H. Ayuntamiento Constitucional de Jiménez, Michoacán, pone a disposición de sus habitantes, informe sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF-FONDO III).

PROYECTO 240. TRIMESTRE 2022

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FIJADO
2022	MIC220202069528	Proyecto de Inversión	805,803.95	(fidei_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, fipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, CUERPOS Y CONVENIOS) monto:805803.95, modificado:805803.95)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDROLICO EN LOCALIDAD DE EL ZAPOTE EN LA CALLE BENVENISTA, CALLE LAS PALMAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE M.L.M.C. Imr:-101.84389802, Imf:19.595316239)	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Jiménez	20234	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.0, meta_modificada:623.0))	(geo1: (cve_municipio:44, localidad:17, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA EL ZAPOTE, 58794, EL ZAPOTE, JIMÉNEZ MICHOCACÁN DE OCCAMPO ENTRE CALLE LOS LAGOS Y CALLE BENVENISTA, CALLE LAS PALMAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE M.L.M.C. Imr:-101.84389802, Imf:19.595316239))	09-03-2022	29-03-2022	805,803.95	805,803.95	805,803.95	805,803.95	805,803.95	(fidei: (tipo_obra:Otra, numero_contrato: MAMDOP/AM/001/2022, contratista: PEDRO MORENO HEREDIA, convocado: MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOCACÁN, monto:805803.95, importe_modificado:805803.95))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:623.0))	Terminad	Validado
2022	MIC220202069529	Proyecto de Inversión	2,562,895.61	(fidei_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, fipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, CUERPOS Y CONVENIOS) monto:2562895.61, modificado:2562895.61)	MANUTENIMIENTO DE CAMINO ASFALTICO EN JIMÉNEZ ACCESO A LA LOCALIDAD DE CALPU DE SECONDA SECCIONA ETAPA-20358	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Jiménez	20358	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.0, meta_modificada:897.0))	(geo1: (cve_municipio:44, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA CALPU DE LA RANCONADA, 88788 CALPU DE LA RANCONADA, JIMÉNEZ MICHOCACÁN DE OCCAMPO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE JOSE ORTIZ CALLE MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CALR, Imr:-101.84870112, Imf:19.320201833))	21-03-2022	04-05-2022	2,562,895.61	2,562,895.61	2,562,895.61	2,562,895.61	2,562,895.61	(fidei: (tipo_obra:Otra, numero_contrato: MAMDOP/AS/MAR/001/2022, contratista: PEDRO MORENO HEREDIA, convocado: MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOCACÁN, monto:2562895.61, importe_modificado:2562895.61))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:897.0))	Terminad	Validado
2022	MIC220202069530	Proyecto de Inversión	536,182.80	(fidei_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, fipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, CUERPOS Y CONVENIOS) monto:536182.8, modificado:536182.8)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDROLICO EN JIMÉNEZ EN LA LOCALIDAD DE EL CALPU JUSTO SIERRA -20944	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Municipio de Jiménez	20944	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.0, meta_modificada:529.0))	(geo1: (cve_municipio:44, localidad:14, direccion:CALLE JUSTO SIERRA RANCHERIA EL RANCHO, 58785 EL RANCHO, JIMÉNEZ MICHOCACÁN DE OCCAMPO ENTRE CALLE DR MIGUEL SILVA Y CALLE VERDE DE MENDOZA, BUSTAMANTE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALZ JUSTO SIERRA DE LA CO, Imr:-101.75065294, Imf:19.330028263))	21-03-2022	09-04-2022	536,182.80	536,182.80	536,182.80	536,182.80	536,182.80	(fidei: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MAMDOP/FISM/JUN/002/2022, contratista:ALBERTO JAVIER HERRERA GOMEZ, convocado:MUNICIPIO DE JIMÉNEZ MICHOCACÁN, monto:536182.8, importe_modificado:536182.8))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:529.0))	Terminad	Validado

Q. F. B. MARÍA MUÑOZ LEDO VIVEROS  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. RAFAEL MORALES GIL  
SINDICO MUNICIPAL

ING. EDGAR ARMANDO PÉREZ DÍAZ  
TESORERO MUNICIPAL

T. C. BEATRIZ GARCÍA VIGIL  
CONTADOR MUNICIPAL

ING. ROSALINDA ZAMUDIO  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

