



H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48, Párrafo Cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, el H. Ayuntamiento Constitucional de Jiménez, Michoacán, pone a disposición de sus habitantes, informe sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF-FONDO III).

4TO. TRIMESTRE 2022

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FEUJO
2022	MIC22040211027	Proyecto de inversión	93,738.35	(f1: (cabo_recurso_2022, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 93,738.35, modificado: 93,738.35))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ. - 295257	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	295257	[meta1: [unidad_medida Cuarto(s), meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	[geo1: (cve_municipio: 44, localidad: 10, direccion: RANCHO LA ESTACION, 58783 LA ESTACION, JIMENEZ, MICHOACAN DE OCAMPO), (cve_municipio: 44, localidad: 10, direccion: LAS VAS DEL TREN ALI, COSTADO DE LA BODEGA DE SEMILLAS, km-101.78036539, lat: 19.911575069)]	07-10-2022	20-12-2022	93,738.35	93,738.35	93,738.35	93,738.35	93,738.35	[cbo1: [cbo_obra Obra, numero_contrato: M.M DOP FAISM R 006 2022, contratista: LUIS ALBERTO MARTINEZ, convocante: MUNI CPIO DE JIMENEZ, MICHOACAN, monto: 2999627.08, importe_modificado: 2999627.08]]	[meta1: [unidad_medida Cuarto(s), avance 1.0]]	Terminado	Validado avances
2022	MIC22040211044	Proyecto de inversión	187,476.69	(f1: (cabo_recurso_2022, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 187,476.69, modificado: 187,476.69))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ. - 295928	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	295928	[meta1: [unidad_medida Cuarto(s), meta 2.0, meta_modificada 2.0]]	[geo1: (cve_municipio: 44, localidad: 6, direccion: CALLE LAZARO CARDENAS, RANCHO COPANDARO CUATRO), 58796, COPANDARO (COPANDARO DE OCAMPO), MICHOACAN DE OCAMPO), (cve_municipio: 44, localidad: 6, direccion: ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MARTIN CORONALAS ACCIONES DE CONSTRUCCION, km-101.65748357, lat: 19.900242929)]	07-10-2022	20-12-2022	187,476.69	187,476.69	187,476.69	187,476.69	187,476.69	[cbo1: [cbo_obra Obra, numero_contrato: M.M DOP FAISM R 006 2022, contratista: LUIS ALBERTO MARTINEZ, convocante: MUNI CPIO DE JIMENEZ, MICHOACAN, monto: 2999627.08, importe_modificado: 2999627.08]]	[meta1: [unidad_medida Cuarto(s), avance 2.0]]	Terminado	Validado avances
2022	MIC2204021214	Proyecto de inversión	187,476.69	(f1: (cabo_recurso_2022, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 187,476.69, modificado: 187,476.69))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ. - 304042	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	304042	[meta1: [unidad_medida Cuarto(s), meta 2.0, meta_modificada 2.0]]	[geo1: (cve_municipio: 44, localidad: 5, direccion: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, RANCHERIA COLONIAS, 58796 LAS COLONIAS, MICHOACAN DE OCAMPO), (cve_municipio: 44, localidad: 5, direccion: ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD, km-101.71962283, lat: 19.915401477)]	07-10-2022	20-12-2022	187,476.69	187,476.69	187,476.69	187,476.69	187,476.69	[cbo1: [cbo_obra Obra, numero_contrato: M.M DOP FAISM R 006 2022, contratista: LUIS ALBERTO MARTINEZ, convocante: MUNI CPIO DE JIMENEZ, MICHOACAN, monto: 2999627.08, importe_modificado: 2999627.08]]	[meta1: [unidad_medida Cuarto(s), avance 2.0]]	Terminado	Validado avances
2022	MIC2204021215	Proyecto de inversión	281,215.04	(f1: (cabo_recurso_2022, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 281,215.04, modificado: 281,215.04))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ. - 304055	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	304055	[meta1: [unidad_medida Cuarto(s), meta 3.0, meta_modificada 3.0]]	[geo1: (cve_municipio: 44, localidad: 9, direccion: AVENIDA BENITO JUAREZ, COLONIAS ESPINOS, JIMENEZ, MICHOACAN DE OCAMPO), (cve_municipio: 44, localidad: 9, direccion: ENTRE CALLE PRIMO TAPIA Y CALLE CORREGIDORA, GUERRERO LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARAN EN, km-101.77468559, lat: 19.900059533)]	07-10-2022	20-12-2022	281,215.04	281,215.04	281,215.04	281,215.04	281,215.04	[cbo1: [cbo_obra Obra, numero_contrato: M.M DOP FAISM R 006 2022, contratista: LUIS ALBERTO MARTINEZ, convocante: MUNI CPIO DE JIMENEZ, MICHOACAN, monto: 2999627.08, importe_modificado: 2999627.08]]	[meta1: [unidad_medida Cuarto(s), avance 3.0]]	Terminado	Validado avances

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: A stylized signature.  
 - Middle right: A signature that appears to be "Luis".  
 - Bottom right: A signature that appears to be "Luis".



H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48, Párrafo Cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, el H. Ayuntamiento Constitucional de Jiménez, Michoacán, pone a disposición de sus habitantes, informe sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF-FONDO III).

4TO. TRIMESTRE 2022

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBALES APROBADOS	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2022	MIC/2204021309	Proyecto de inversión	649,999.93	ff1, fco, recurso 2022, tipo, 33, modalidad, prog, pres, 4, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 649999.93, modificado: 649999.93	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE HUANDACUCA, - 308516	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbantización	Municipio de Jiménez	308516	[meta1: [unidad, medida Méetros Cuadrados, meta 889.9, meta_modificada 889.9]]	[geo1: fco, municipio 44, localidad 12, direccion CALLE HUANDACUCA (MARIANA), HUANDACUCA, 58785 JIMENEZ MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA PUBLICA SE LUBICA EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS D, bni-101.75488143, lat:19.94385705]	10-10-2022	08-11-2022	649999.93	649999.93	649999.93	649999.93	649999.93	[ctb1: [tipo, obra Obra, numero contrato: M.M DOP FAISM AD 003 2022, controlista PEDRO MORENO HERRERA, jefe de presupuesto MUNI CPIO DE JIMENEZ MICHOCAN, monto: 649999.93, importe_modificado: 649999.93]]	[meta1: [unidad, medida Méetros Cuadrados, avance 889.9]]	Terminado	Validado avances
2022	MIC/2204021840	Proyecto de inversión	229,953.56	ff1, fco, recurso 2022, tipo, 33, modalidad, prog, pres, 4, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 22953.56, modificado: 22953.56	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN JIMENEZ LOCALIDAD DE LAS COLONIAS, FEJDO LAS COLONIAS, POTRERO EL HOSPITAL - 331768	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Jiménez	331768	[meta1: [unidad, medida Méetros lineales, meta 1650.0, meta_modificada 1650.0]]	[geo1: fco, municipio 44, localidad 5, direccion CAMINO POTRERO MARGEN DE LA COLONIA DE LAS COLONIAS, POTRERO 2 * 785 RANCHERIA LAS COLONIAS, JIMENEZ MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE Y, LOS TRAMOS DE REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ENCUENTRA, bni-101.75488143, lat:19.91275168]	24-10-2022	12-12-2022	229953.56	229953.56	229953.56	229953.56	[ctb1: [tipo, obra Administracion directa, numero contrato: 24865, controlista PEDRO MORENO HERRERA, jefe de presupuesto MUNI CPIO DE ZACAPU MICHOCAN, monto: 22953.56, importe_modificado: 22953.56]]	[meta1: [unidad, medida Méetros lineales, avance 1650.0]]	Terminado	Validado avances	
2022	MIC/22040211042	Proyecto de inversión	187,716.69	ff1, fco, recurso 2022, tipo, 33, modalidad, prog, pres, 4, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 187476.69, modificado: 187476.69	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ, - 295377	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	295377	[meta1: [unidad, medida Cuartos, meta 2.0, meta_modificada 2.0]]	[geo1: fco, municipio 44, localidad 3, direccion CALLE MORELOS RANCHERIA CAJURO DE LA RINCONADA, 59785 CAJURO DE LA RINCONADA, JIMENEZ MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE CAJURO, GUERRERO, CALLE ADELITA LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE REAL, bni-101.85020769, lat:19.91845219]	07-10-2022	20-12-2022	187476.69	187476.69	187476.69	187476.69	[ctb1: [tipo, obra Obra, numero contrato: M.M DOP FAISM IR 006 2022, controlista LUIS ALBERTO MORENO HERRERA, jefe de presupuesto MUNI CPIO DE JIMENEZ MICHOCAN, monto: 2999627.08, importe_modificado: 2999627.08]]	[meta1: [unidad, medida Cuartos, avance 2.0]]	Terminado	Validado avances	

*[Handwritten signatures and initials]*





Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48, Párrafo Cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, el H. Ayuntamiento Constitucional de Jiménez, Michoacán, pone a disposición de sus habitantes, informe sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF-FONDO III).

4TO. TRIMESTRE 2022

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2022	MIC2204021214	Proyecto de inversión	93,738.35	(R1) (cbo, recurso 2022, fono 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 93738.35, modificado 93738.35)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ - 304073	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	304073	[meta1: (unidad_medida Cuartos), meta 1.0, meta_2: (unidades medidas 1.0)]	(R1) (cbo, municipio 44, localidad 18, direccion CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA CERRITO LARGO, 58790 CERRITO JIMENEZ MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLUTERGO Y CALLE HERENAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE REAL, km -101.81784205, lat:19.92635997)	07-10-2022	20-12-2022	93738.35	93738.35	93738.35	93738.35	(cbo1: (Rpo, obra Obra, numero, contrato, M.M DOF FAISM IR 009-2022, contratista LUIS ALBERTO CONEJO JIMENEZ, convocante MUNI JIMENEZ, monto 2989627.08 importe_modificado 2989627.08)	[meta1: (unidad_medida Cuartos), avance 1.0]	Terminado	Validado avances
2022	MIC2204021215	Proyecto de inversión	187,476.69	(R1) (cbo, recurso 2022, fono 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 187476.69, modificado 187476.69)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ - 304073	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	304073	[meta1: (unidad_medida Cuartos), meta 2.0, meta_2: (unidades medidas 2.0)]	(R1) (cbo, municipio 44, localidad 18, direccion CALLE MUNICIPAL RANCHERIA ZAMBANGARO, JIMENEZ MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARAN EN LA COMUNIDAD DE ZEMBANG, km -101.86234183, lat:19.96429845)	07-10-2022	20-12-2022	187476.69	187476.69	187476.69	187476.69	(cbo1: (Rpo, obra Obra, numero, contrato, M.M DOF FAISM IR 009-2022, contratista LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante MUNI JIMENEZ, monto 2989627.08 importe_modificado 2989627.08)	[meta1: (unidad_medida Cuartos), avance 2.0]	Terminado	Validado avances
2022	MIC2204021327	Proyecto de inversión	464,565.50	(R1) (cbo, recurso 2022, fono 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 464565.50, modificado 464565.50)	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN JIMENEZ, EN LA LOCALIDAD DE COPANDARO - 309825	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiménez	309825	[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados), meta 282.66, meta_2: (unidades medidas 282.66)]	(R1) (cbo, municipio 44, localidad 6, direccion AVENIDA HILARIO BERIAL RANCHERIA COPANDARO (COPANDARO DEL CUATRO), JIMENEZ MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS, AVENIDA RIVERA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PLAZA DE LA COM, km -101.86027882, lat:19.90053951)	24-10-2022	07-12-2022	464565.5	464565.5	464565.5	464565.5	(cbo1: (Rpo, obra Obra, numero, contrato, M.M DOF FAISM IR 004-2022, contratista PABLO SAVEDRA JACOBO, convocante MUNI JIMENEZ, monto 464565.5, importe_modificado 464565.5)	[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados), avance 282.66]	Terminado	Validado avances
2022	MIC2203021082	Acción	44,688.00	(R1) (cbo, recurso 2022, fono 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 44688.0, modificado 44688.0)	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MULTIFUNCIONAL - 42270	Michoacán de Ocampo	Jiménez		PRODIM	Municipio de Jiménez	42270	[meta1: (unidad_medida MULTIFUNCIONALES), meta 1.0, meta_2: (unidades medidas 1.0), meta_3: (unidades medidas 1.0), meta_4: (unidades medidas 1.0), meta_5: (unidades medidas 1.0)]	(R1) (cbo, municipio 44, localidad 1, direccion DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km -101.749298, lat:19.922686)	02-06-2022	30-12-2022	44688	44688	44688	44688	(cbo1: (Rpo, obra Administrativa directa, numero, contrato 24755, contratista convocante MUNI JIMENEZ, monto 44688.0, importe_modificado 44688.0)	[meta1: (unidad_medida MULTIFUNCIONAL (ES), avance 1.0), meta2: (unidades medidas 1.0), meta3: (unidades medidas 1.0), meta4: (unidades medidas 1.0), meta5: (unidades medidas 1.0)]	Terminado	Validado avances

*[Handwritten signatures and initials]*



H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48, Párrafo Cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, el H. Ayuntamiento Constitucional de Jiménez, Michoacán, pone a disposición de sus habitantes, informe sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF-FONDO III).

4TO. TRIMESTRE 2022

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2022	MIC2204021214 6	Proyecto de inversión	187,476.69	(f1: (objo_recurso_2022, fono_33, modalidad1, prog_jires4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187476.69, modificado: 187476.69))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ - 304037	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	304037	{metas: {unidad_medida: Cuartos, meta_1: 1, meta_2: 0, meta_modificada: 2.0}}	{f1: (cve_municipio: 44, localidad: 15, direccion: CALLE EL TULIPAN RANCHERIA LA SOLEDAD, 88790 LA SOLEDAD, JIMENEZ MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL FRESNO CUERPO CALIMA, LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARAN EN LA COMUNIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPI. km-101.62952203, lat:19.9188439)}	07-10-2022	20-12-2022	187476.69	187476.69	187476.69	187476.69	{ctb1: {fpo_obra: Obra, numero_contrato: M.M DOP FASIM R 009 2022, contratista: LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante MUNI JIMENEZ MICHOCACAN, monto: 2999627.08, importe_modificado: 2999627.08}}	{fmetas: {unidad_medida: Cuartos, meta_1: 1, meta_2: 0, meta_modificada: 2.0}}	Terminado	Validado avances	
2022	MIC22040218262 5	Acción	5,858.00	(f1: (objo_recurso_2022, fono_33, modalidad1, prog_jires4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5858.0, modificado: 5858.0))	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 344733	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Jiménez	344733	{metas: {unidad_medida: Países, meta_1: 0, meta_modificada: 1.0}}	{f1: (cve_municipio: 44, localidad: 15, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDAD MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOCACAN, km-101.749393, lat:19.922683)}	13-09-2022	30-11-2022	5858	5858	5858	5858	{ctb1: {fpo_obra: Administración directa, numero_contrato: 24304, contratista: MICHOCACAN MUNI JIMENEZ MICHOCACAN, monto: 5858.0, importe_modificado: 5858.0}}	{fmetas: {unidad_medida: Países, meta_1: 0, meta_2: 0, meta_modificada: 1.0}}	Terminado	Validado avances	
2022	MIC22030211437 8	Proyecto de inversión	900,000.00	(f1: (objo_recurso_2022, fono_33, modalidad1, prog_jires4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 900000.0, modificado: 900000.0))	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUAS EN LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 138388	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiménez	138388	{metas: {unidad_medida: Pozos, meta_1: 0, meta_modificada: 1.0}}	{f1: (cve_municipio: 44, localidad: 15, direccion: BOCA DE RANCHERIA LA SOLEDAD, 88790 LA SOLEDAD, JIMENEZ MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE EL FRESNO, LA OBRA DE EQUIPAMIENTO DEL POZO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOCACAN, km-101.63092994, lat:19.92659743)}	19-07-2022	31-12-2022	900000	900000	900000	900000	{ctb1: {fpo_obra: Obra, numero_contrato: M.M DOP FASIM R 001 2022, contratista: GOBIE RNO DEL ESTADO DE MICHOCACAN, convocante MUNI JIMENEZ MICHOCACAN, monto: 900000.0, importe_modificado: 900000.0}}	{fmetas: {unidad_medida: Pozos, meta_1: 1, meta_2: 0, meta_modificada: 1.0}}	Terminado	Validado avances	
2022	MIC22040211043 8	Proyecto de inversión	187,476.69	(f1: (objo_recurso_2022, fono_33, modalidad1, prog_jires4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 187476.69, modificado: 187476.69))	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ - 295916	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	295916	{metas: {unidad_medida: Cuartos, meta_1: 1, meta_2: 0, meta_modificada: 2.0}}	{f1: (cve_municipio: 44, localidad: 15, direccion: CALLE MORCOTE, 88790 CHAPITIRO, JIMENEZ MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CHAPITIRO POR EL TORIL DE TOROS DE LA COMUNIDAD, km-101.64092994, lat:19.91889349)}	07-10-2022	20-12-2022	187476.69	187476.69	187476.69	187476.69	{ctb1: {fpo_obra: Obra, numero_contrato: M.M DOP FASIM R 009 2022, contratista: LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante MUNI JIMENEZ MICHOCACAN, monto: 2999627.08, importe_modificado: 2999627.08}}	{fmetas: {unidad_medida: Cuartos, meta_1: 1, meta_2: 0, meta_modificada: 2.0}}	Terminado	Validado avances	

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: A stylized signature.  
 - Middle right: A signature that appears to be "Luis".  
 - Bottom right: A signature that appears to be "Luis".





Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48, Párrafo Cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, el H. Ayuntamiento Constitucional de Jiménez, Michoacán, pone a disposición de sus habitantes, informe sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF-FONDO III).

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	COORDINADORAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2022	MIC/220402/1216/4	Proyecto de inversión	83,738.35	[Rf: fecho_recurso 2022, temo 33, modalidad 1, prog_linea 4, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 83738.35, modificado 83738.35]	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ - 304137	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	304137	[meta1: [unidad_medida Cuartos], meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[geo1: [cve_municipio 44, localidad 1, direccion CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CENTRO, 58780 VILLA JIMENEZ, JIMENEZ, MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PEDRO MARTINEZ Y CALLE FRANCISCO MARTINEZ, CALLE PINO SUAREZ LAS ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARAN SOB. lbn-101.74098254, lbn-101.92477589]]	07-10-2022	20-12-2022	83738.35	83738.35	83738.35	83738.35	83738.35	[cto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato: M.M DOF FASIM R 006 2022, contratista LUIS ALBERTO MARTINEZ, convocante MUNI JIMENEZ, MICHOCACAN, monto: 2989627.08 importe_modificado 2989627.08]]	[meta1: [unidad_medida Cuartos], meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	Terminado	Validado avances
2022	MIC/220402/1217/6	Proyecto de inversión	2,799,800.00	[Rf: [cbo_recurso 2022, temo 33, modalidad 1, prog_linea 4, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2799800.0, modificado 2799800.0]]	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN JIMENEZ EN LA COL. LAZARO CARDENAS DE VILLA JIMENEZ - 304160	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiménez	304160	[meta1: [unidad_medida Pozos], meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[geo1: [cve_municipio 44, localidad 1, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE MIC-39 TRAMO VILLA JIMENEZ - SAPOU KILOMETRO 1+ 750, CARRETERA FEDERAL CARDENAS, 58780 VILLA JIMENEZ, JIMENEZ, MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y, LA OBRA DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN LA lbn-101.74097407, lbn-101.91208447]]	24-10-2022	07-12-2022	2799800.00	2799800.00	2799800.00	2799800.00	2799800.00	[cto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato: M.M DOF FASIM R 007/2022, contratista HUMBERTO GONZALEZ HERBER GOMEZ, convocante MUNI JIMENEZ, MICHOCACAN, monto: 2799800.0, importe_modificado 2799800.0]]	[meta1: [unidad_medida Pozos], meta 1.0, meta_modificada 1.0]]	Terminado	Validado avances
2022	MIC/220402/1845/4	Proyecto de inversión	153,133.72	[Rf: [cbo_recurso 2022, temo 33, modalidad 1, prog_linea 4, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 153133.72, modificado 153133.72]]	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN JIMENEZ LOCALIDAD DE LA ESTANCIA POTREROS LAS CAJAS, LA ESTANCIA Y EL SAUZ - 331944	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Jiménez	331944	[meta1: [unidad_medida Metros lineales, meta 1100.0, meta_modificada 1100.0]]	[geo1: [cve_municipio 44, localidad 11, direccion: TERRACERIA LOCALIDAD LA ESTANCIA - COPAL, POTREROS LAS CAJAS, DERRECHO KILOMETRO 1+ 785 RUIERTO LA ESTANCIA (LA PRESA DE WILSON), 88795 LA ESTANCIA (LA PRESA DE WILSON), JIMENEZ MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y, LOS CAMPOS DE SAUZ, lbn-101.87257569, lbn-101.92081653]]	24-10-2022	12-12-2022	153133.72	153133.72	153133.72	153133.72	153133.72	[cto1: [tipo_obra Administ, numero_contrato: 24827, contratista: MUNI JIMENEZ, MICHOCACAN, monto: 153133.72, importe_modificado 153133.72]]	[meta1: [unidad_medida Metros lineales, meta 1100.0]]	Terminado	Validado avances
2022	MIC/220402/1848/5	Proyecto de inversión	129,896.53	[Rf: [cbo_recurso 2022, temo 33, modalidad 1, prog_linea 4, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 129896.53, modificado 129896.53]]	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN JIMENEZ LOCALIDAD DE CHARTIRO, POTREROS LA PRESA, LA AMPLIACION EL FRESNO Y EL TROBOL 332037	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Jiménez	332037	[meta1: [unidad_medida Metros lineales, meta 980.0, meta_modificada 980.0]]	[geo1: [cve_municipio 44, localidad 8, direccion: TERRACERIA TRAMO CHARTIRO - LA ESTANCIA MARGEN DERRECHO KILOMETRO 1+ 700 RANCHERIA LA ESTANCIA (LA PRESA DE WILSON), POTREROS LAS CAJAS, CHARTIRO, JIMENEZ, MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y, LOS TRAMOS DE REHABILITACION DE CAMINOS SAUCA CO. lbn-101.58313834, lbn-101.92788657]]	24-10-2022	12-12-2022	129896.53	129896.53	129896.53	129896.53	129896.53	[cto1: [tipo_obra Administ, numero_contrato: 24822, contratista: convocante MUNI JIMENEZ, MICHOCACAN, monto: 129896.53, importe_modificado 129896.53]]	[meta1: [unidad_medida Metros lineales, meta 980.0]]	Terminado	Validado avances

*Handwritten signature and notes:*  
Handwritten signature: "Humberto"  
Handwritten initials: "HJ"  
Handwritten mark: "x"



Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48, Párrafo Cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, el H. Ayuntamiento Constitucional de Jiménez, Michoacán, pone a disposición de sus habitantes, informe sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF-FONDO III).

4TO. TRIMESTRE 2022

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBALES APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTRUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2022	MIC2204021262	Proyecto de inversión	194,040.80	ff1, (socio_recurso-2022, ramo 33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194040.80, modificado:194040.80)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN JIMENEZ EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE VILLA JIMENEZ, CONTINUACION HASTA CALLE EMILIANO, - 344738	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiménez	344738	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 125.0, meta_modificada 125.0]]	[geo1: (socio_recurso-2022, localidad1, direccion CALLE MIGUEL HIDALGO CUIDAD INDUSTRIAL CENTRO, 58789 VILLA JIMENEZ, CIPOPO ENTRE CALLE ALLENDE, CALLE MARIANO JIMENEZ LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA CENTRO EN, km-101.74550781, lat:19.92304299)]	21-11-2022	10-12-2022	194040.8	194040.8	194040.8	194040.8	194040.8	[cbo1: [tipo_obra Obras de Mantenimiento, numero_contrato 23907, contratista, convocante MUNI CIPOPO DE JIMENEZ, MICHOCACAN, monto:194040.8, importe_modificado:194040.8]]	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 125.0]]	Terminado	Validado avances
2022	MIC2204021264	Proyecto de inversión	1,251,931.31	ff1, (socio_recurso-2022, ramo 33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231931.31, modificado:1231931.31)	REHABILITACION DE LINEA DE DRENALJE PAVIMENTO EN JIMENEZ EN LA COLONIA CARDENAS DE LAZARO EN LA VILLA JIMENEZ EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 344791	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiménez	344791	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 198.0, meta_modificada 198.0]]	[geo1: (socio_recurso-2022, localidad1, direccion CALLE EMILIANO ZAPATA, km-101.75298461, lat:19.9268047)]	07-11-2022	06-12-2022	1231931.31	1231931.31	1231931.31	1231931.31	1231931.31	[cbo1: [tipo_obra Obra, numero_contrato 19082022, contratista UBALDO JIMENEZ O AGUADO, convocante MUNI CIPOPO DE JIMENEZ, MICHOCACAN, monto:1231931.36, importe_modificado:1231931.36]]	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 198.0]]	Terminado	Validado avances
2022	MIC2204021214	Proyecto de inversión	281,215.04	ff1, (socio_recurso-2022, ramo 33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281215.04, modificado:281215.04)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ - 304030	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	304030	[meta1: [unidad_medida Cuartos, meta 3.0, meta_modificada 3.0]]	[geo1: (socio_recurso-2022, localidad1, direccion CALLE VFRREY DE MENDOZA, 58785 EL RANCHITO, CIPOPO ENTRE CALLE DOCTORES MIGUEL SALVA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS S, km-101.75029882, lat:19.91919669)]	07-10-2022	20-12-2022	281215.04	281215.04	281215.04	281215.04	281215.04	[cbo1: [tipo_obra Obra, numero_contrato MAM DOP FAISM R 006 2022, contratista LUIS GEBELO COLLO MARTINEZ, convocante MUNI CIPOPO DE JIMENEZ, MICHOCACAN, monto:2899627.08, importe_modificado:1231931.36]]	[meta1: [unidad_medida Cuartos, meta 3.0]]	Terminado	Validado avances
2022	MIC2203021779	Acción	137,885.10	ff1, (socio_recurso-2022, ramo 33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137885.1, modificado:137885.1)	REHABILITACION DE OFICINAS EN JIMENEZ LOCALIDAD VILLA JIMENEZ EN LA LOCALIDAD MUNICIPAL - 25488	Michoacán de Ocampo	Jiménez		PRODIM	Municipio de Jiménez	25488	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 388.0, meta_modificada 388.0]]	[geo1: (socio_recurso-2022, localidad1, direccion DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD MUNICIPAL, km-101.749298, lat:19.9222686)]	03-08-2022	31-12-2022	137885.1	137885.1	137885.1	137885.1	137885.1	[cbo1: [tipo_obra Obra, numero_contrato MAMPRODIM-10174222007, convocante VICENTE ESCOBEDO ARROYO, convocante MUNI CIPOPO DE JIMENEZ, MICHOCACAN, monto:137885.1, importe_modificado:137885.1]]	[meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 388.0]]	Terminado	Validado avances

*[Handwritten signatures and initials]*





H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48, Párrafo Cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, el H. Ayuntamiento Constitucional de Jiménez, Michoacán, pone a disposición de sus habitantes, informe sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF-FONDO III).

4TO. TRIMESTRE 2022

CDL O	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	MIC2204021214	Proyecto de inversión	93,738.34	(ft: fondo_recurso_2022, ramo_33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93738.34, modificado:93738.34)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ - 304033	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	304033	(metas: [unidad_medida Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1: [cve_municipio:44, localidad:12, direccion:ANDADOR INDEPENDENCIA RANCHERIA HUANDACUCLA 58785 HUANDACUCLA (MARIANA), JIMENEZ MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE 19 DE SEPTIEMBRE Y LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA INDEPENDEN, km-101.75329933, lat:19.94151068])	07-10-2022	20-12-2022	93738.34	93738.34	93738.34	93738.34	93738.34	(ctot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMI DOP FAISM R 006 2022, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNI JIMENEZ MICHOCAN, monto:2999827.08, importe_modificado:2999827.08])	(metas: [unidad_medida Cuartos], meta:1.0, meta_modificada:1.0)	Terminado	Validado avances	
2022	MIC2204021215	Proyecto de inversión	187,476.69	(ft: fondo_recurso_2022, ramo_33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187476.69, modificado:187476.69)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ - 304068	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	304068	(metas: [unidad_medida Cuartos], meta:2.0, meta_modificada:2.0)	(geo:1: [cve_municipio:44, localidad:16, direccion:CALLE BENTO JUAREZ RANCHERIA TUMBO, 58784 TUMBO, JIMENEZ MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE OCHO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARAN EN LA COMUNIDAD DE TUMBO MUNICIPIO, km-101.858762, lat:19.90079863])	07-10-2022	20-12-2022	187476.69	187476.69	187476.69	187476.69	187476.69	(ctot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMI DOP FAISM R 006 2022, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNI JIMENEZ MICHOCAN, monto:2999827.08, importe_modificado:2999827.08])	(metas: [unidad_medida Cuartos], meta:2.0, meta_modificada:2.0)	Terminado	Validado avances	
2022	MIC2203021080	Acción	111,457.44	(ft: fondo_recurso_2022, ramo_33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111457.44, modificado:111457.44)	SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE GUBERNAMENTAL SIDAOC - 25297	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRODIM	Municipio de Jiménez	25297	(metas: [unidad_medida LICENCIAS], meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1: [cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODM EL PROYECTO SE UBICA EN AVENIDA MUNICIPAL, km-101.145744, lat:19.922288])	07-10-2022	31-12-2022	111457.44	111457.44	111457.44	111457.44	111457.44	(ctot:1: [tipo_obra:Servicio CENCIA(S), numero_contrato:MAMI DOP FAISM R 006 2022, contratista:CONTA BILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC, convocante:MUNI JIMENEZ MICHOCAN, monto:111457.44, importe_modificado:111457.44])	(metas: [unidad_medida LICENCIAS], meta:1.0, meta_modificada:1.0)	Terminado	Validado avances	
2022	MIC22040217037	Proyecto de inversión	281,215.04	(ft: fondo_recurso_2022, ramo_33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281215.04, modificado:281215.04)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ - 295898	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	295898	(metas: [unidad_medida Cuartos], meta:3.0, meta_modificada:3.0)	(geo:1: [cve_municipio:44, localidad:2, direccion:CALLE RANCHERIA CAURO DE GUADALUPE (CABRIO), 58785 CAURO DE GUADALUPE (CABRIO), JIMENEZ MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADULES SERDAN Y CALLE ROSA FORTIZ DE DOMATE, km-101.85044697, lat:19.92439898])	07-10-2022	20-12-2022	281215.04	281215.04	281215.04	281215.04	281215.04	281215.04	(ctot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMI DOP FAISM R 006 2022, contratista:LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNI JIMENEZ MICHOCAN, monto:2999827.08, importe_modificado:2999827.08])	(metas: [unidad_medida Cuartos], meta:3.0, meta_modificada:3.0)	Terminado	Validado avances

*[Handwritten signatures and initials]*



Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48, Párrafo Cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, el H. Ayuntamiento Constitucional de Jiménez, Michoacán, pone a disposición de sus habitantes, informe sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF-FONDO III).

4TO. TRIMESTRE 2022

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FIJERES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2022	MIC220402184 3	Acción	39,353.62	[f]t. [c]do. recurso 2022, tipo 33, modalidad 1, prog_pres4, [A]PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto: 39353.62, modificado: 39353.62}}	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 342281	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Jiménez	342281	[metas] [unidad_medida:Plazas, meta:1.0, metas_modificadas:1.0]}	[geo]1, [cve_municipio]:44, [localidad]:1, [direccion]:CALLE QUINES GASTO INDIRECTO EN EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, [lon]-101.749293, [lat]:19.22268}}	19-05-2022	30-12-2022	39353.62	39353.62	39353.62	39353.62	39353.62	[c]do1 [t]po_obra:Administración directa, numero_contrato:14796, contratista:convocante MUNI MICHOACAN, MICH/OACAN, importe_modificado:39353.62}}	[metas] [unidad_medida:Plazas, avances:1.0]}	Terminado	Validado avances
2022	MIC22040211045 1	Proyecto de inversión	93,738.35	[f]t. [c]do. recurso 2022, tipo 33, modalidad 1, prog_pres4, [A]PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto: 93738.35, modificado: 93738.35}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ. - 295943	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	295943	[metas] [unidad_medida:Cuartos, meta:1.0, metas_modificadas:1.0]}	[geo]1, [cve_municipio]:44, [localidad]:7, [direccion]:CALLE PUERTO EL CUATRO, 58783 MICH/OACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADELITAS Y CALLE DAMASO CARRANZA, ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARAN EN LA COMUNIDAD EL CUATRO MUN, [lon]-101.5872952, [lat]:19.9486388}}	07-10-2022	20-12-2022	93738.35	93738.35	93738.35	93738.35	93738.35	[c]do1 [t]po_obra:Obras, numero_contrato:MAM DOP-FAISM R 006 2022, contratista:LUIS ALBERTO MARTINEZ, MICH/OACAN, importe_modificado:2998627.08}	[metas] [unidad_medida:Cuartos, avances:1.0]}	Terminado	Validado avances
2022	MIC2204021216 3	Proyecto de inversión	187,476.69	[f]t. [c]do. recurso 2022, tipo 33, modalidad 1, prog_pres4, [A]PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto: 187476.69, modificado: 187476.69}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ. - 304132	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	304132	[metas] [unidad_medida:Cuartos, meta:2.0, metas_modificadas:2.0]}	[geo]1, [cve_municipio]:44, [localidad]:18, [direccion]:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ZP.MEO, 58782 MICH/OACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE EMILIANO MARTEL, LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARAN EN LA COMUNIDAD ZP.MEO, [lon]-101.78528095, [lat]:19.92539354}}	07-10-2022	20-12-2022	187476.69	187476.69	187476.69	187476.69	187476.69	[c]do1 [t]po_obra:Obras, numero_contrato:MAM DOP-FAISM R 006 2022, contratista:LUIS ALBERTO MARTINEZ, MICH/OACAN, importe_modificado:2998627.08}	[metas] [unidad_medida:Cuartos, avances:2.0]}	Terminado	Validado avances
2022	MIC2204021216 8	Proyecto de inversión	93,738.35	[f]t. [c]do. recurso 2022, tipo 33, modalidad 1, prog_pres4, [A]PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto: 93738.35, modificado: 93738.35}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ. - 304151	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	304151	[metas] [unidad_medida:Cuartos, meta:1.0, metas_modificadas:1.0]}	[geo]1, [cve_municipio]:44, [localidad]:1, [direccion]:CALLE ALLENDE COLONIA CENTRO, 58780 VILLA JIMENEZ, MICH/OACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO MARTEL Y CALLE GALIANA ORIENTE, CALLE MORELOS LA ACCION DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE ELABORARA EN SOBRE LA CALLE ALLENDE ENT, [lon]-101.74609399, [lat]:19.92519236}}	07-10-2022	20-12-2022	93738.35	93738.35	93738.35	93738.35	93738.35	[c]do1 [t]po_obra:Obras, numero_contrato:MAM DOP-FAISM R 006 2022, contratista:LUIS ALBERTO MARTINEZ, MICH/OACAN, importe_modificado:2998627.08}	[metas] [unidad_medida:Cuartos, avances:1.0]}	Terminado	Validado avances

*Handwritten signature and notes:*  
 A large handwritten signature in blue ink, possibly "Alfonso...", with a checkmark and other markings to the right.





H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48, Párrafo Cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, el H. Ayuntamiento Constitucional de Jiménez, Michoacán, pone a disposición de sus habitantes, informe sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF-FONDO III).

4TO. TRIMESTRE 2022

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	REFERENCIAS	FECHA NICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIDO EJERCICIO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2022	MIC22040271216	Proyecto de inversión	93738.35	(F1) (cdo_recurso.2022, item.33, modificado, prog_pres.4, lpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 93738.35, modificado: 93738.35)	CONSTRUCCION DE CUARTO COPANDAROS EN JIMENEZ - 304152	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	304152	[meta1: medida Medida Cuadro si meta 1.0, meta_modificada: 1.0]	[epo1: lpo_municipio 44, lpo_recursos FEDERALES, MÚJICA, 58780 VILLA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE FRANCISCO J. MUJICALA, 58780 VILLA MICHOCAN DE OCAMPO, CONTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE ELABORARA EN SOBRE LA, lpo-101.73451324, lpo-19.928815653]	07-10-2022	20-12-2022	93738.35	93738.35	93738.35	93738.35	[cbo1: lpo_cbo Obra, numero_contrato: MAM DOP FISMDF CONTRALIA LUIS ALBERTO CONEJO MARTINEZ, MUNI JIMENEZ, MICHOCAN, monto: 2999827.08, importe_modificado: 2999827.08]	[meta1: medida Medida Cuadro si meta 1.0, meta_modificada: 1.0]	Terminado	Validado avances
2022	MIC22040271842	Proyecto de inversión	169489.73	(F1) (cdo_recurso.2022, item.33, modificado, prog_pres.4, lpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 169489.73, modificado: 169489.73)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACO SECHAS EN JIMENEZ, LOCALIDAD DE COPANDARO, EJIDO POTRERO EL TRES DE HERBAGUENA - 331849	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Jiménez	331849	[meta1: medida Medida Metros lineales, meta 1250.0, meta_modificada: 1250.0]	[epo1: lpo_municipio 44, lpo_recursos FEDERALES, TRAMO COPANDARO - LAS COLONIAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 750 PUEBLO COPANDARO COPANDARO DEL CUATRO, COPANDARO DEL CUATRO, COPANDARO DEL CUATRO, MUNI JIMENEZ, MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE Y, LOS TRAMOS DE REHABILITACION DE, lpo-101.85980966, lpo-19.8595903693]	24-10-2022	12-12-2022	169489.73	169489.73	169489.73	169489.73	[cbo1: lpo_cbo Obra Administrativa, numero_contrato: 24881, convocatoria: CONVOCANTE MUNI JIMENEZ, MICHOCAN, monto: 189489.73, importe_modificado: 189489.73]	[meta1: medida Medida Metros lineales, meta 1250.0]	Terminado	Validado avances
2022	MIC22040271843	Proyecto de inversión	200182.58	(F1) (cdo_recurso.2022, item.33, modificado, prog_pres.4, lpo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 200182.58, modificado: 200182.58)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACO SECHAS EN JIMENEZ, LOCALIDAD DE LAS COLONIAS EJIDO VILLA JIMENEZ, POTRERO EL CAPADERO - 331873	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Jiménez	331873	[meta1: medida Medida Metros lineales, meta 1650.0, meta_modificada: 1650.0]	[epo1: lpo_municipio 44, lpo_recursos FEDERALES, TRAMO LOS TRAMOS DE COPANDARO MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 450 RANCHERIAS LAS COLONIAS, 58788 LAS COLONIAS, JIMENEZ MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE Y, LOS TRAMOS DE REHABILITACION DE SECHAS, SE EN, lpo-101.72175065, lpo-19.813106573]	24-10-2022	12-12-2022	200182.58	200182.58	200182.58	200182.58	[cbo1: lpo_cbo Obra Administrativa, numero_contrato: 24824, convocatoria: CONVOCANTE MUNI JIMENEZ, MICHOCAN, monto: 200182.58, importe_modificado: 200182.58]	[meta1: medida Medida Metros lineales, meta 1650.0]	Terminado	Validado avances



**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
DE JIMENEZ  
2021-2024

ING. RAFAEL MORALES GIL  
SINDICO MUNICIPAL



**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
DE JIMENEZ  
2021-2024

T. C. BEATRIZ GARCIA VIGIL  
CONTRALORA MUNICIPAL



**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**CONTRALORIA**  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE JIMENEZ  
2021-2024



C. ABEL ALCALÁ NOLASCO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS