

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS 2026

MUNICIPIO: JIMÉNEZ, MICHOACÁN.
SEGUNDO TRIMESTRE 2026 (DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026)

A) GENERALES				B) METAS		C) FUENTE DE FINANCIAMIENTO		D) CONAC			E) ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							F) ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						
NOMBRE DE LA OBRA (3)	MUNICIPIO (4)	LOCALIDAD (5)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (6)	TIPO (7)	CANTIDAD (8)	BENEFICIARIOS (9)	No. (10)	DESCRIPCIÓN (11)	COD (12)	UB (13)	CUENTA CONTABLE (14)	OBRA CAPITALIZABLE (15)	NÚMERO Y FECHA DEL ACTA DE AVANCEMENTO (Aprobado) (16)	MONTO TOTAL (Aprobado) (17)	INGRESOS FUENTE LOCAL (Aprobado) (18)	PARTICIPACIONES (Aprobado) (19)	APORTACIONES (Aprobado) (20)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (Aprobado) (21)	RECURSOS ESTATALES (Aprobado) (22)					
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE CAUPO DE GUADALUPE (CABRO)	JIMENEZ	CAUPO DE GUADALUPE	CONTRATO INVITACION RESTRINGIDA	OBRA PUBLICA	1 POZO	4,500	F3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	61301	7		NO	DECIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA (12 DE DICIEMBRE DE 2026)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	2,893,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE PRESA EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	JIMENEZ	EL ZAPOTE	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	640.00 METROS CUADRADOS	1,500	F3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	61311	7		NO	DECIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA (12 DE DICIEMBRE DE 2026)	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	354,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE ORENJE PLUVIAL EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMENEZ EN LA AV PRIMERO DE MAYO.	JIMENEZ	VILLA JIMENEZ	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	73.00 METROS CUADRADOS DE TUBERIA	1,000	F3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	61306	7		NO	DECIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA (12 DE DICIEMBRE DE 2026)	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	361,727.87	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMENEZ EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLES PEDRO GONZALEZ Y GALEANA.	JIMENEZ	VILLA JIMENEZ	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	613.00 METROS CUADRADOS	105	F3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	61605	7		NO	DECIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA (12 DE DICIEMBRE DE 2026)	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,098,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMENEZ	JIMENEZ	VILLA JIMENEZ	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	8,448.28 METROS LINEALES	1,200	F3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	61603	7		NO	DECIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA (12 DE DICIEMBRE DE 2026)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	298,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONAS	JIMENEZ	LAS COLONAS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	5,846.18 METROS LINEALES	1,200	F3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	61603	7		NO	DECIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA (12 DE DICIEMBRE DE 2026)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	248,437.20	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE COPANDARO (COPANDARO DEL CUATRO)	JIMENEZ	COPANDARO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	5,590.94 METROS LINEALES	1,200	F3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	61603	7		NO	DECIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA (12 DE DICIEMBRE DE 2026)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	299,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE CHARTIRO	JIMENEZ	CHARTIRO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	5,603.38 METROS LINEALES	500	F3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	61603	7		NO	DECIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA (12 DE DICIEMBRE DE 2026)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	147,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE CERRITO LARGO (LOS CERRITOS)	JIMENEZ	LOS CERRITOS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	4,609.38 METROS LINEALES	600	F3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	61603	7		NO	DECIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA (12 DE DICIEMBRE DE 2026)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	96,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD	JIMENEZ	LA SOLEDAD	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	4,609.38 METROS LINEALES	500	F3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	61603	7		NO	DECIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA (12 DE DICIEMBRE DE 2026)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	96,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00

A) GENERALES										B) METAS		C) FUENTE DE FINANCIAMIENTO		D) CONAC				E) ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)										F) ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)									
NOMBRE DE LA OBRA (5)	MUNICIPIO (6)	LOCALIDAD (8)	SOLICITUD DE EJECUCIÓN (9)	TIPO (7)	CANTIDAD (9)	BENEFICIARIOS (9)	No. (10)	DESCRIPCIÓN (11)	COD. (12)	UR. (13)	CUENTA CONTABLE (14)	OBRA CAPITALIZABLE (15)	NÚMERO Y FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO (Aprobado) (16)	MONTOS TOTAL (Aprobado) (17)	INGRESOS FUENTE LOCAL (Aprobado) (18)	PARTICIPACIONES (Aprobado) (19)	APORTACIONES (Aprobado) (20)	RECURSOS ESTATALES CONVENIOS (Aprobado) (21)	RECURSOS ESTATALES (Aprobado) (22)	NÚMERO Y FECHA DEL AYUNTAMIENTO (Aprobado) (16)	MONTOS TOTAL (Aprobado) (17)	INGRESOS FUENTE LOCAL (Aprobado) (18)	PARTICIPACIONES (Aprobado) (19)	APORTACIONES (Aprobado) (20)	RECURSOS ESTATALES CONVENIOS (Aprobado) (21)	RECURSOS ESTATALES (Aprobado) (22)											
REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN JIMÉNEZ EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD	JIMÉNEZ	LA SOLEDAD	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA PÚBLICA	530.00 METROS CUADRADOS	1,500	F3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	61204	7		NO	DECIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA (12 DE DICIEMBRE DE 2026)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	DECIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA (12 DE DICIEMBRE DE 2026)	96,306.80	0.00	0.00	96,306.80	0.00	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN JIMÉNEZ EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	JIMÉNEZ	EL ZAPOTE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA PÚBLICA	530.00 METROS CUADRADOS	1,500	F3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	61204	7		NO	DECIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA (12 DE DICIEMBRE DE 2026)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	DECIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA (12 DE DICIEMBRE DE 2026)	96,306.80	0.00	0.00	96,306.80	0.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JIMÉNEZ	JIMÉNEZ	JIMÉNEZ	CONTRATO DE ADJUDICACIÓN RESTRICTA	OBRA PÚBLICA	26 CUARTOS	52	F3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	61101	7		NO	DECIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA (12 DE DICIEMBRE DE 2026)	3,942,252.00	0.00	0.00	3,952,352.00	0.00	0.00	DECIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA (12 DE DICIEMBRE DE 2026)	3,948,252.00	0.00	0.00	3,942,252.00	0.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN JIMÉNEZ	JIMÉNEZ	JIMÉNEZ	CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA PÚBLICA	10 CUARTOS	20	F3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	61101	7		NO	DECIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA (12 DE DICIEMBRE DE 2026)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	DECIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA (12 DE DICIEMBRE DE 2026)	950,080.00	0.00	0.00	959,080.00	0.00	0.00	0.00										
												SUMA (23)		11,742,232.00	0.00	0.00	11,742,232.00	0.00	0.00		10,949,108.30	0.00	0.00	10,949,108.30	0.00	0.00	0.00										

NOTAS:


Lic. **AGUSTÍN SANCHEZ** SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
"Bajo protesta de decir verdad, declaro que los datos aquí consignados son verídicos, correctos, y son responsabilidad del emisor".
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE JIMÉNEZ
2024-2027


Lic. **ANDREA GUERRERO** GUERRERO
TESORERÍA MUNICIPAL
MICHOACÁN DE OCAMPO
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE JIMÉNEZ
2024-2027


Lic. **ANDREA GUERRERO** GUERRERO
CONTRALORIA MUNICIPAL
MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE JIMÉNEZ
2024-2027


Lic. **ADRIANA SANCHEZ** SANCHEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
MICHOACÁN DE OCAMPO
OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE JIMÉNEZ
2024-2027

